

2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายงานก่อสร้าง สถานะรายงาน ณ วันที่06.07.2026

ที่	เลขที่โครงการ (แผนก)	รายการ	ค่าใช้จ่ายจริง(บาท)							บันทึกเวลา ปฏิบัติงานจริง	ค่าใช้จ่ายเป็นส่วน(บาท)		รวมทั้งสิ้น
			ค่าวัสดุ	วัสดุเข้างาน	ค่าแรงงาน /ค่าจ้างเหมา	ค่าควบคุม งาน	ค่าขนส่ง/ ยานพาหนะ	ค่าเบ็ดเตล็ด	ค่าดำเนินการ		ค่าดอกเบี้ยฯ และ ค่าประสานงาน	ค่าใช้จ่าย ทางอ้อม	
1	7001189571	HT-C-E	680,960.68	22,705.44	187,549.00	56,265.00	34,394.00	49,094.00	50,759.00	0.00	0.00	154,645.22	1,236,372.34
		ค่าจริง	582,903.17	0.00	0.00	8,717.80	164.46	2,869.16	0.00	0.00	0.00	90,216.86	684,871.45
		ผลต่าง	98,057.51	22,705.44	187,549.00	47,547.20	34,229.54	46,224.84	50,759.00	0.00	0.00	64,428.36	551,500.89
2	7001189572	HT-R-E	0.00	0.00	45,741.00	13,722.00	4,002.00	16,009.00	3,974.00	0.00	0.00	11,921.10	95,369.10
		ค่าจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ผลต่าง	0.00	0.00	45,741.00	13,722.00	4,002.00	16,009.00	3,974.00	0.00	0.00	11,921.10	95,369.10
3	7001189573	LT-C-E	327,309.99	12,681.60	144,933.00	43,480.00	17,136.00	28,128.00	28,820.00	0.00	0.00	86,050.29	688,538.88
		ค่าจริง	304,377.60	0.00	0.00	0.00	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	46,955.97	351,541.73
		ผลต่าง	22,932.39	12,681.60	144,933.00	43,480.00	16,927.84	28,128.00	28,820.00	0.00	0.00	39,094.32	336,997.15
4	7001189574	LT-R-E	0.00	0.00	43,808.00	13,142.00	3,833.00	15,333.00	3,806.00	0.00	0.00	11,417.40	91,339.40
		ค่าจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ผลต่าง	0.00	0.00	43,808.00	13,142.00	3,833.00	15,333.00	3,806.00	0.00	0.00	11,417.40	91,339.40
5	7001189575	TR-C-E	141,634.10	3,768.00	18,577.00	5,573.00	9,026.00	14,839.00	11,426.00	0.00	0.00	29,012.57	233,855.67
		ค่าจริง	47,571.12	0.00	0.00	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.42	54,744.12
		ผลต่าง	94,062.98	3,768.00	18,577.00	5,573.00	8,993.42	14,839.00	11,426.00	0.00	0.00	21,872.15	179,111.55
6	7001189576	TR-R-E	0.00	0.00	9,292.00	2,788.00	813.00	3,252.00	807.00	0.00	0.00	2,421.75	19,373.75
		ค่าจริง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ผลต่าง	0.00	0.00	9,292.00	2,788.00	813.00	3,252.00	807.00	0.00	0.00	2,421.75	19,373.75
รวมประมาณการ			1,149,904.77	39,155.04	449,900.00	134,970.00	69,204.00	126,655.00	99,592.00	0.00	0.00	295,468.33	2,364,849.14
รวมค่าจริง			934,851.89	0.00	0.00	8,717.80	405.20	2,869.16	0.00	0.00	0.00	144,313.25	1,091,157.30
รวมผลต่าง			215,052.88	39,155.04	449,900.00	126,252.20	68,798.80	123,785.84	99,592.00	0.00	0.00	151,155.08	1,273,691.84

3. รายละเอียดการปิดบัญชี

ที่	หมายเลขใบสั่งงาน	กฎการชำระบัญชี	รหัสผู้รับ โอน	รหัสบัญชีผู้รับโอน ค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีที่โอน ค่าใช้จ่ายออก	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	I-69-E-KCE69.M4.1104	FXA	912560659	61010010 61010020 61010040 61010050 61010080	52010030 53039010 53051020 53069020 84300010 84300020 84300030	954,137.88 4,694.20 2,869.16 387.07 144,313.25	
รวม						1,106,401.56	

งานก่อสร้างดังกล่าวได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 0.00 บาท ค่าใช้จ่ายจริง(เฉพาะที่ควบคุมงบฯ) จำนวน 11,992.16 บาทงบประมาณคงเหลือ 11,992.16- บาท